DIAGRAMMA DI GANTT - GENERALE

	FASI / BAUPHASEN	Mesi/Monate	-4	-3	-2	-1	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36
1a"-1b	Lavori propedeutici: rampa provvisoria e adeguamento parcheggio P.zza Walther, spostamento gas e infrastrutture via Mayr-Nusser Vorbereitungsarbeiten: provisorische Rampe und Angleichung Walther Platz Park, Gas- und Infrastrukturen-Umlegung Mayr-Nüsser Straße							ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO VON VORLIEGENDEM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN																																							
1a'	Tunnel P.za Verdi (Pali e parte Top Down) *Tunnel Verdiplatz (Pfähle und Teil von Top Down)*																																									
1a	Tunnel Area imbocco (Elevazioni e scavi di sbancamento) *Tunnel Einfahrtsbereich (H öhen und Aushub)*																																									
1a(tc)	Locali Tecnici e Locali Contractor *Maschinenraum und Contractor Lokalen*																																									
8b	Portale Tunnel (Copertura) *Portal Tunnel (Oberflächen)*																																									
2a	Tunnel P.za Verdi *Tunnel Verdiplatz*																																									
3a-3a'	Tunnel V. Alto Adige *Tunnel Sudtirolerstrasse*																																									
4-5a	Tunnel V. Alto Adige *Tunnel Sudtirolerstrasse*																																									
5b-6	Tunnel V. Alto Adige *Tunnel Sudtirolerstrasse*																																									
7	Tunnel V. Alto Adige *Tunnel Sudtirolerstrasse*																																									
8c	Getti, Finiture civili e Impianti Tunnel *Giessen, Tu nnelausarbeiten und Infrastrukturen Tunnel*																																									
	COLLAUDI TUNNEL *ABNAHMEN TUNNEL*																																									
8b'	Impianti centrale cogenerazione *Contractingzentrale Anlage*																																									
8b"	Sistemazione superficie zona portale tunnel *Bereinigung del Oberfläche der Tunnelportalszone*																																									
10b	Via MayrNusser *Mayr-Nusserstrasse*																																									
11	v. MayrNusser/p.za Verdi *Mayr-Nusserstrasse/Verdiplatz*																																									
9b	Ponte Loreto/p.za Verdi *Loreto Brucke/Verdiplatz*																																									
13a	P.za Verdi *Verdiplatz*																																									
10a	Ciclabile MayrNusser e sottopasso est *Geh- Radweg Mayr-Nusserstrasse und Gehwegunterführung Osten*																		1	2	3																					
10a'	Ciclabile MayrNusser e sovrappasso *Geh- Radweg Mayr-Nusserstrasse und Gehwegbrücke*																						1	2	3	4																
9a	Ciclabile MayrNusser e sottopasso ovest *Geh- Radweg Mayr-Nusserstrasse und Gehwegunterführung Westen*														1	2	3																									
12a	Via Alto Adige *Sudtirolerstrasse*																																									
12b	Via Alto Adige *Sudtirolerstrasse*																																									
13b	Via Alto Adige/P.za Walther *Sudtirolerstrasse/Waltherplatz*																																									
15c	Modifica attuale rampa ingresso Parcheggio P. Walther *Vorhandene Rampe Waltherplatz Park*																																									
16	Piazza Stazione *Bahnhofplatz*																																									
17	Piazza Stazione *Bahnhofplatz*																																									
18a	Piazza Stazione *Bahnhofplatz*																																									
18b	Via Renon *Rittnerstrasse*																																									
19	Via Renon *Rittnerstrasse*																																									
14	Via Garibaldi *Garibaldistrasse*																																									
15a-15b	Parco *Park*																																									

ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO VON VORLIEGENDEM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN

ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO VON VORLIEGENDEM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN

ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO VON VORLIEGENDEM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN

ESCLUSE DAL PRESENTE APPALTO VON VORLIEGENDEM AUFTRAG AUSGESCHLOSSEN

TUNNEL IN ESERCIZIO
TUNNEL IN BETRIEB

LEGENDA

- IMPRESA EDILE / *BAUUNTERNEHMER*
- IMPRESA PALI / *PFH ÄLE BAUUNTERNEHMER*
- ELETTRICISTA / *ELEKTRIKER*
- IMPIANTISTA (VENTILAZIONE) / *UNTERNEHMER DER LÜ FTUNGSANLAGE*
- IDRAULICO (ANTINCENDIO) / *UNTERNEHMER DER WASSERANLAGE (BRANDSCHUTZ)*
- GIARDINIERE (OPERE A VERDE) / *GÄRTNER (GRÜNWERKE)*
- IMPRESA SEGNALETICA STRADALE / *UNTERNEHMER DER VERKEHRSZEICHEN*

9a	Ciclabile via Mayr Nusser *Rad-gehweg Mayr-Nusserstrasse*	1				2				3				Mesi / *Monate* Settimane / *Wochen*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Accantieramento														Baustelle Einrichtung
Scavi e movimenti terre														Aushubarbeiten und Erdbewegungen
Spostamento sottoservizi														Dienstleitungen Umlegung
Realizzazione opere in c.a. (parte di sottopasso)														Bauwerke Einrichtunge (Teil von Unterfuhrung)
Realizzazione pacchetto ciclabile														Radweg-Decke Ausführung
Impianto di illuminazione														Beleuchtungsanlage
Segnaletica verticale e orizzontale														Vertikale und horizontal Verkehrhrszeichen
Opere a verde e arredi														Grünwerke und Stadtmobiliar

10a	Ciclabile via Mayr Nusser *Rad-gehweg Mayr-Nusserstrasse*	1				2				3				Mesi / *Monate* Settimane / *Wochen*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
Accantieramento														Baustelle Einrichtung
Scavi e movimenti terre														Aushubarbeiten und Erdbewegungen
Spostamento sottoservizi														Dienstleitungen Umlegung
Realizzazione opere in c.a. (parte di sottopasso)														Bauwerke Einrichtunge (Teil von Unterfuhrung)
Realizzazione pacchetto ciclabile														Radweg-Decke Ausführung
Impianto di illuminazione														Beleuchtungsanlage
Segnaletica verticale e orizzontale														Vertikale und horizontal Verkehrhrszeichen
Opere a verde e arredi														Grünwerke und Stadtmobiliar

10a'	Ciclabile via Mayr Nusser *Rad-gehweg Mayr-Nusserstrasse*	1				2				3				4				Mesi / *Monate* Settimane / *Wochen*
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	
Accantieramento																		Baustelle Einrichtung
Scavi e movimenti terre																		Aushubarbeiten und Erdbewegungen
Spostamento sottoservizi																		Dienstleitungen Umlegung
Realizzazione opere in c.a. (muro)																		Bauwerke Einrichtunge (Wand)
Realizzazione opere in c.a. (sovrappasso)																		Bauwerke Einrichtunge (Brücke)
Realizzazione pacchetto ciclabile																		Radweg-Decke Ausführung
Impianto di illuminazione																		Beleuchtungsanlage
Segnaletica verticale e orizzontale																		Vertikale und horizontal Verkehrhrszeichen
Opere a verde e arredi																		Grünwerke und Stadtmobiliar

ORDINE DEGLI INGEGNERI DELLA PROVI DI TRENTO
dott. ing. ALBERTO AMADORI
ISCRIZIONE ALBO N. 3540

Autonome Provinz Bozen - Provincia Autonoma di Bolzano
Stadtgemeinde Bozen - Comune di Bolzano

STÄDTEBAULICHER AUFWERTUNGSPLAN - ZONE PERATHONERSTRASSE - SÜDTIROLERSTRASSE
PIANO DI RIQUALIFICAZIONE URBANISTICA - ZONA VIA PERATHONER - ALTO ADIGE

WaltherPark

GEH- UND RADWEGVERBINDUNGEN VERDIPLATZ MIT DER ZONE EISACK
COLLEGAMENTI CICLO-PEDONALI DI PIAZZA VERDI CON LA ZONA ISARCO

Proprietà / Eigentümer: Città di Bolzano - Stadt Bozen, vicolo Gumer 7 - 39100 Bolzano - Bozen

Projektausführerin / Soggetto Attuattore: WaltherPark s.p.a.
SIGNA eine Gesellschaft der SIGNA Gruppe | una Società del Gruppo SIGNA

General Contractor / Projektmanagement: ICM Italia General Contractor Srl
Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Generalplaner / Progettista generale: DMA
ITALIA srl
Waltherplatz | piazza Walther n. 22 | 39100 Bolzano - Bozen

Planungsteam / Team di Progettazione: ATA engineering (AT 13 0043) | planpunkt Handwerkerstraße Süd, 1 I - 39044 NEUMARKT (BZ) Tel. 0471-811511 Email: info@planpunkt.net MwSt.Nr. 02610700219 | in.ge.na. ingenieurwesen • geologie • naturraumplanung ingegneria • geologia • natura e pianificazione

Büro für Verkehrs- und Raumplanung | Snøhetta | Stefan Bernard Landschaftsarchitekten, Monumentenstraße 33-34 | Aufgang A, D-10829 Berlin | area7 | BERGMEISTER | SECURPLAN | Geologia e Ambiente Geologie und Umweltschutz

Stempel Gemeinde

Planungsphase | Fase: AUSFÜHRUNGSPROJEKT - PROGETTO ESECUTIVO

Planinhalt | Descr. Tav.: Gantt-Diagramm / Diagramma di Gantt

Plankodierung | Cod.: - Index -

Planart | Tipologia: Sicherheit / Sicurezza

Maßstab - Scala: Format | Formato:

Datum - Data: November/Novembre 2018 Gez: A. Amadori

Plannummer - nr. Tav.: H.05

H_05 - EISACK - DIAGRAMMA DI GANTT.dwg